

Nr.	Project	Start onderzoeksfase	Start voorbereidingsfase	Start uitvoeringsfase	Afronding/gereed	Status
1	Strabolaan	Jan20	Mei21	Sept22	Sept23	In uitvoering
2	Prinsenhof Laagbouw	Aug21	Sep22	Okt24	Nov25	In voorbereiding
3	Dr. van Noortstraat	Mrt21	Feb22	2023	2023	Opgenomen in project Bereikbaar Stompwijk
4	Faukenbergestraat	Sep22	Okt23	Dec24	Jan26	In onderzoek
5	M. Emantslaan	Mei22	Jun23	Mrt24	April 25	Planning onder voorbehoud, heeft relatie met project Gebiedsvisie De Julianabaan
6	Veursestraatweg	Jan 23	Feb 24	April25	Mei26	In onderzoek. Planning afhankelijk van diverse nabijgelegen ruimtelijke projecten. Stagnatie ca. 4 maanden
7	Kon. Julianalaan	Dec22	Jan24	Nov24	Dec25	Planning onder voorbehoud, heeft relatie met project Gebiedsvisie De Julianabaan
8	Pr. Bernhardlaan	Mrt22	Nov22	Sep23	Okt24	Start onderzoek ca. 5 maanden vertraagd.
9	Huygenskwartier	Mrt23	Apr24	Dec24	Jan26	Start onderzoek ca. 1 jaar later.
10	R. Snouckaertlaan	Mrt21	Jul22	Sept22	Okt22	In de voorbereiding is ca. 3 maanden stagnatie opgelopen.
11	Flaviusstraat/ Overburghkade	Jan22	Feb24	Jan25	Feb26	Onderzoek gestart.
12	Van Pabstlaan	Jan23	Feb24	Aug25	Sep26	Nog op te starten
13	Zaagmolenstraat	Jan23	Feb24	Okt24	Nov25	Nog op te starten
14	Santhorststraat	Dec22	Dec23	Dec24	Jan26	Nog op te starten